

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Rezina

Antreprenor: S.R.L.,„Genesis International,, Contract nr.11-18/300 din 27.06.2018

Responsabil tehnic: Ciorba Ion Telefon de contact: 069231655

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Rezina															
Drumuri naționale															
1	G41	R9-Soldănești-Alcedar-Boșernița-Rezina-R9	29,45	31,17	1,72	s.Boșernița	FR 2018	3	2 893 183,31	03.09.2018	07.08.2018	15.09.2018			
2			32,44	33,84	1,4	s.Ciorna	FR 2018	3	2 314 573,83	10.09.2018	07.08.2018	22.09.2018			
3	G42	Rezina - Saharna - Saharna Nouă	1,06	2,06	1	or.Rezina	FR 2018	3	1 620 180,03	10.09.2018		15.09.2018			
4			4,82	5,2	0,38	s.Saharna	FR 2018	3	1 851 664,97	24.09.2018		29.09.2018			
5			5,7	6,53	0,83	s.Saharna	FR 2018	3		24.09.2018		29.09.2018			
6			9,12	9,5	0,38	s.Saharna Nouă	FR 2018	3	1 157 271,30	24.09.2018		29.09.2018			
7	G47	R9 - Olișcani - Peciste - Icnăței - G46	12,3	12,9	0,6	s.Peciste	FR 2018	3	1 157 271,30	03.09.2018		08.09.2018			
8	G48	R9 - Sîrcova - Sămășcani - G47	5,24	6	0,76	s.Sîrcova	FR 2018	3	1 152 264,79	13.08.2018		18.08.2018			
9	G49	G47 - Peciste - Trifești - R20	3,9	4,65	0,75	s.Pripiceni-Răzeși	FR 2018	3	1 157 271,30	10.09.2018		15.09.2018			
10			8,74	9,19	0,45	s.Trifești	FR 2018	3	2 314 981,58	01.10.2018		10.10.2018			
11			9,46	10,26	0,8	s.Trifești	FR 2018	3		01.10.2018		10.10.2018			
		Total drumuri naționale:			9,07	9	0		15 618 662,41					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Reparația unor străzi în localitate			0,45	or. Rezina, s.Stohnaia	BS/MEI	3	679 747,13	06.08.2018	14.08.2018	10.08.2018			
2		Reparația unor străzi în localitate			0,27	or. Rezina, s.Stohnaia	BS/MEI	4	936 663,45	01.08.2018		04.08.2018			
3		Reparația unor străzi în localitate			1	s. Bușăuca	BS/MEI	3	1 513 497,99		06.07.2018		24.07.2018		
4		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Cinișeuți	BS/MEI	2	1 694 453,85	17.09.2018	20.08.2018	22.09.2018			
5		Reparația unor străzi în localitate			1	s. Ghiduleni	BS/MEI	3	1 514 155,48		06.07.2018		09.07.2018		
6		Reparația unor străzi în localitate			1	s. Gordinești	BS/MEI	3	1 513 497,99	24.09.2018	30.07.2018	29.09.2018			
7		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Horodiște	BS/MEI	2	1 692 047,15		09.07.2018		21.07.2018		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Echimăuți	BS/MEI	2	1 694 453,85	15.09.2018	10.08.2018	29.09.2018	20.08.2018		Foto
9		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Ignăței	BS/MEI	2	1 694 453,85	17.09.2018		22.09.2018			
10		Reparația unor străzi în localitate			1	s. Cogîlniceni	BS/MEI	3	1 514 155,48	20.08.2018	26.07.2018	24.08.2018	28.07.2018		
11		Reparația unor străzi în localitate			0,86	s. Cuizăuca	BS/MEI	2	1 411 589,95	01.08.2018	26.07.2018	04.08.2018	16.08.2018		Foto
12		Reparația unor străzi în localitate			0,17	s. Cuizăuca	BS/MEI	3	252 464,91	06.08.2018	26.07.2018	10.08.2018	16.08.2018		
13		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Lalova	BS/MEI	2	1 694 453,85		29.06.2018		18.07.2018		
14		Reparația unor străzi în localitate			1	com. Lalova, s. Tinova	BS/MEI	1	655 245,87	01.10.2018		19.10.2018			
15		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Lipceni	BS/MEI	2	1 694 453,85	20.08.2018	13.08.2018	25.08.2018			
16		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Mateuți	BS/MEI	2	1 694 453,85	16.07.2018	05.07.2018	25.07.2018	13.08.2018		Foto
17		Reparația unor străzi în localitate			0,25	s. Meșeni	BS/MEI	2	813 454,86	24.09.2018		29.09.2018			
18		Reparația unor străzi în localitate			0,23	s. Meșeni	BS/MEI	4	796 525,51	20.09.2018		29.09.2018			
19		Reparația unor străzi în localitate			1,04	s. Mincenii de Sus	BS/MEI	2	1 694 453,85	23.07.2018	18.07.2018	27.07.2018	25.07.2018		
20		Reparația unor străzi în localitate			0,52	com. Mincenii de Sus, s. Mincenii de Jos	BS/MEI	2	1 694 453,85	25.07.2018	01.08.2018	31.07.2018	08.08.2018		
21		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Otac	BS/MEI	2	1 694 453,85	13.08.2018	23.07.2018	18.08.2018	01.08.2018		
22		Reparația unor străzi în localitate			0,47	s. Păpăuți	BS/MEI	4	1 652 352,59	25.08.2018	13.08.2018	31.08.2018			
23		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Pereni	BS/MEI	2	1 694 453,85	01.10.2018		10.10.2018			
24		Reparația unor străzi în localitate			1	s. Roșcani	BS/MEI	1	655 245,87	01.08.2018		18.08.2018			
25		Reparația unor străzi în localitate			1	s. Solonceni	BS/MEI	3	1 514 155,48	01.08.2018	10.07.2018	20.08.2018	03.08.2018		Foto
26		Reparația unor străzi în localitate			0,52	com. Solonceni, s. Tarasova	BS/MEI	2	1 694 453,85	25.08.2018	11.07.2018	31.08.2018	13.08.2018		Foto
27		Reparația unor străzi în localitate			1	com. Sîrcova, s. Piscărești	BS/MEI	1	656 152,52	01.08.2018	31.07.2018	25.08.2018			Foto
28		Reparația unor străzi în localitate			0,52	s. Țareuca	BS/MEI	2	1 773 574,37	01.10.2018		10.10.2018			
29		Reparația unor străzi în localitate			0,52	com. Țareuca, s. Tahnăuți	BS/MEI	2	1 773 574,37	01.10.2018		10.10.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Total drumuri comunale și străzi:</i>			18,5	26	0		39 957 093,34					0,00	
		Total pe raionul Rezina:			27,57	35	0		55 575 755,75					0,00	