

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L.,Rutador,, Contract nr. 11-18/201 din 17 mai 2018

Responsabil tehnic Rusnac Andrei Telefon de contact: 069112584

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Anenii Noi															
Drumuri naționale															
1	G108	M5-Floresti-Anenii Noi	4,13	5,8	1,67	s.Cobusca Veche	FR 2018	3	0,00	24.05.2018	25.05.2018	31.05.2018	01.06.2018		Foto
2			1,83	2,06	0,23	s.Floresti	FR 2018	3	0,00	30.05.2018	31.05.2018	02.06.2018	01.06.2018		Foto
3			15,42	16,11	0,69	s.Cobusca Veche	FR 2018	3	0,00	02.06.2018	02.06.2018	07.06.2018	04.06.2018		Foto
4	G112	R2 – Țințăreni – Geamăna – Nicolaeuca – G110	0	1	1	s.Geamana	FR 2018	4	0,00	07.06.2018	06.06.2018	21.06.2018			
		Total drumuri naționale:			3,59	3	0		0,00					0	
Drumuri locale															
1	L478	Bulboaca – Chirca – Merenii Noi – Floreni			5	s.Bulboaca	BS/MEI	3	0,00	09.06.2018	06.06.2018	27.06.2018			
		Total drumuri locale			5	1	0		0,00					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		or.Anenii Noi, str. Chisinaului (drum central)	0	1	1	or.Anenii Noi	BS/MEI	3	0,00	09.07.2018		14.07.2018			
2		s.Berezchi, str.Pacii (drum central)	0	1	1	s.Berezchi	BS/MEI	3	0,00	04.07.2018		11.07.2018			
3		s.Hîrbovățul Nou, str. Victoriei (drum central)	0	1	1	s.Hîrbovățul Nou	BS/MEI	2	0,00	30.08.2018		07.09.2018			
4		s.Ruseni, str. 31 August (drum spre grădiniță)	0	0,65	0,65	s.Ruseni	BS/MEI	3	0,00	12.07.2018		16.07.2018			
5		s.Ruseni, str.Păcii (drum spre centru medical)	0	0,35	0,35	s.Ruseni	BS/MEI	4	0,00	16.07.2018		19.07.2018			
6		s.Socoleni, str.Livezilor (drum central)	0	1	1	s.Socoleni	BS/MEI	2	0,00	13.09.2018		20.09.2018			
7		s.Botnărești (drum central)	0	1	1	s.Botnărești	BS/MEI	3	0,00	22.09.2018		27.09.2018			
8		s.Bulboaca (str.Milești, str.Victoriei)	0	1	1	s.Bulboaca	BS/MEI	3	0,00	22.06.2018		27.06.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9		s.Calfa (drum spre gradinita scoala azil)	0	1	1	s.Calfa	BS/MEI	2	0,00	14.08.2018		22.08.2018			
10		s.Chetrosu Bic, str. Bisericii	0	0,7	0,7	s.Chetrosu	BS/MEI	4	0,00	20.09.2018		27.09.2018			
11		s.Chetrosu neamț (drum spre grădinită)	0	0,7	0,7	s.Chetrosu	BS/MEI	3	0,00	15.09.2018		20.09.2018			
12		s.Todirești str. M.Eminescu (grădinita)	0	0,9	0,9	s.Todirești	BS/MEI	4	0,00	12.09.2018		19.09.2018			
13		s.Chirca (drum central)	0	0,4	0,4	s.Chirca	BS/MEI	2	0,00	09.10.2018		12.10.2018			
14		s.Chirca (drum central)	0,4	1	0,6	s.Chirca	BS/MEI	3	0,00	13.10.2018		18.10.2018			
15		s.Ciobanovca (drum central)	0	1	1	s.Ciobanovca	BS/MEI	3	0,00	25.08.2018		30.08.2018			
16		s.Cobusca Nouă (drum spre gradinita scoala)	0	0,4	0,4	s.Cobusca Noua	BS/MEI	3	0,00	22.10.2018		23.10.2018			
17		s.Cobusca Nouă (drum spre gradinita scoala)	0,4	1	0,6	s.Cobusca Noua	BS/MEI	2	0,00	24.10.2018		31.10.2018			
18		s.Delacău (drum spre scoala si stadion)	0	0,6	0,6	s.Delacău	BS/MEI	3	0,00	20.07.2018		24.07.2018			
19		s.Delacău (drum spre scoala si stadion)	0,6	1	0,4	s.Delacău	BS/MEI	4	0,00	20.07.2018		24.07.2018			
20		s.Floreni (str. Dacilor spre biserică)	0	1	1	s.Floreni	BS/MEI	2	0,00	20.09.2018		27.09.2018			
21		s.Gura Bîcului (str.Canas Canzim - scoala)	0	600	0,6	s.Gura Bîcului	BS/MEI	3	0,00	09.08.2018		13.08.2018			
22		s.Gura Bîcului (str.Păcii - grădinită)	0	400	0,4	s.Gura Bîcului	BS/MEI	4	0,00	16.07.2018		19.07.2018			
23		s.Hîrbovăț (drum de acces spre centrul medical)	0	300	0,3	s.Hîrbovăț	BS/MEI	2	0,00	30.08.2018		03.09.2018			
24		s.Hîrbovăț (drum scoala grădinită)	0	700	0,7	s.Hîrbovăț	BS/MEI	3	0,00	27.08.2018		30.08.2018			
25		s.Maximovca (str.St.cel Mare - spre grădinită)	0	400	0,4	s.Maximovca	BS/MEI	4	0,00	09.10.2018		12.10.2018			
26		s.Maximovca (str.Academiei - spre	0	300	0,3	s.Maximovca	BS/MEI	4	0,00	04.10.2018		08.10.2018			
27		s.Maximovca (str.Majacovschi - spre	0	300	0,3	s.Maximovca	BS/MEI	4	0,00	04.10.2018		08.10.2018			
28		s.Mereni (drum spre s.Chirca)	0	1	1	s.Mereni	BS/MEI	2	0,00	28.09.2018		05.10.2018			
29		s.Merenii Noi (drum spre biserică cimitir)	0	1	1	s.Merenii Noi	BS/MEI	3	0,00	28.09.2018		03.10.2018			
30		s.Puhăceni (str.St.cel Mare , str.Viilor)	0	1	1	s.Puhăceni	BS/MEI	3	0,00	25.07.2018		30.07.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31		s.Roșcani (str.Studentilor-grădiniță școală)	0	0,35	0,35	s.Roșcani	BS/MEI	3	0,00	28.06.2018		03.07.2018			
32		s.Roșcani (str.Studentilor-grădiniță școală)	0,35	0,7	0,35	s.Roșcani	BS/MEI	2	0,00	27.06.2018		03.07.2018			
33		s.Roșcani (str.Florilor)	0	0,35	0,35	s.Roșcani	BS/MEI	4	0,00	04.07.2018		07.07.2018			
34		s.Șerpeni (str.Morii)	0	1	1	s.Șerpeni	BS/MEI	2	0,00	25.07.2018		01.08.2018			
35		s.Speia (str.Dacia)	0	1	1	s.Speia	BS/MEI	4	0,00	31.07.2018		08.08.2018			
36		s.Telița (str.Tighina drum dre cimitir si biserica)	0	0,6	0,6	s.Telița	BS/MEI	4	0,00	02.08.2018		07.08.2018			
37		s.Telița (str.Tighina drum dre cimitir si biserica)	0,6	1	0,4	s.Telița	BS/MEI	3	0,00	02.08.2018		13.08.2018			
38		s.Țințăreni (str.Donici)	0	0,5	0,5	s.Țințăreni	BS/MEI	4	0,00	08.09.2018		12.09.2018			
39		s.Țințăreni (str.Independentei)	0	0,5	0,5	s.Țințăreni	BS/MEI	4	0,00	14.09.2018		19.09.2018			
40		s.Crețoaia (drum central, drum spre biserică)	0	1	1	s.Crețoaia	BS/MEI	4	0,00	04.09.2018		13.09.2018			
41		s.Varnița (drumul de acces spre Varnița de la R2)	0	1	1	s.Varnița	BS/MEI	3	0,00	14.08.2018		18.08.2018			
42		s.Zolotievca (str.Stadion)	0	0,2	0,2	s.Zolotievca	BS/MEI	4	0,00	20.08.2018		21.08.2018			
43		s.Zolotievca (str.Șevcenco)	0	0,3	0,3	s.Zolotievca	BS/MEI	4	0,00	22.08.2018		24.08.2018			
44		s.Larga (strada centrală)	0	0,5	0,5	s.Larga	BS/MEI	3	0,00	23.08.2018		25.08.2018			
		Total drumuri comunale și străzi			29,35	31	0		0,00					0,00	
		Total pe raionul Anenii Noi			37,94	35	0		0,00					0,00	