

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L.,Rutador,, Contract nr. 11-18/201 din 17 mai 2018

Responsabil tehnic Rusnac Andrei Telefon de contact: 069112584

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Anenii Noi															
Drumuri naționale															
1	G108	M5-Floresti-Anenii Noi	4,13	5,8	1,67	s.Cobusca Veche	FR 2018	3	2 147 931,72	24.05.2018	25.05.2018	31.05.2018	01.06.2018		Foto
2			1,83	2,06	0,23	s.Floresti	FR 2018	3	292 849,94	30.05.2018	31.05.2018	02.06.2018	01.06.2018		Foto
3			15,42	16,11	0,69	s.Cobusca Veche	FR 2018	3	878 705,13	02.06.2018	02.06.2018	07.06.2018	04.06.2018		Foto
4	G112	R2 – Țințăreni – Geamăna – Nicolaeuca – G110	0	1	1	s.Geamana	FR 2018	4	3 199 815,46	07.06.2018	06.06.2018	21.06.2018	17.07.2018		Foto
		Total drumuri naționale:			3,59	3	0	6 519 302,25						0	
Drumuri locale															
1	L478	Bulboaca – Chirca – Merenii Noi – Floreni			5	s.Bulboaca	BS/MEI	3	8 025 814,73	09.06.2018	06.06.2018	27.06.2018	13.11.2018		
		Total drumuri locale			5	1	0	8 025 814,73						0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		or.Anenii Noi, str. Chisinaului (drum central)	0	1	1	or.Anenii Noi	BS/MEI	3	2 591 247,77	09.07.2018	06.08.2018	14.07.2018	23.08.2018		Foto
2		s.Berezchi, str.Pacii (drum central)	0	1	1	s.Berezchi	BS/MEI	3	1 499 680,32	04.07.2018	06.07.2018	11.07.2018	17.07.2018		Foto
3		s.Hîrbovățul Nou , str. Victoriei (drum central)	0	1	1	s.Hîrbovățul Nou	BS/MEI	2	2 848 676,96	30.08.2018	04.07.2018	07.09.2018	07.09.2018		Foto
4		s.Ruseni, str. 31 August (drum spre grădiniță)	0	0,65	0,65	s.Ruseni	BS/MEI	3	1 009 787,58	12.07.2018	08.10.2018	16.07.2018	18.10.2018		Foto
5		s.Ruseni, str.Păcii (drum spre centru medical)	0	0,35	0,35	s.Ruseni	BS/MEI	4	826 542,44	16.07.2018	17.08.2018	19.07.2018	04.09.2018		Foto
6		s.Socoleni , str.Livezilor (drum central)	0	1	1	s.Socoleni	BS/MEI	2	3 731 465,96	13.09.2018	23.07.2018	20.09.2018	08.09.2018		Foto
7		s.Botnărești (drum central)	0	1	1	s.Botnărești	BS/MEI	3	1 307 707,27	22.09.2018	30.10.2018	27.09.2018	09.11.2018		
8		s.Bulboaca (str.Milești, str.Victoriei)	0	1	1	s.Bulboaca	BS/MEI	3	1 315 614,97	22.06.2018	29.10.2018	27.06.2018	13.11.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9		s.Calfa (drum spre gradinita scoala - azil)	0	1	1	s.Calfa	BS/MEI	2	3 240 035,06	14.08.2018	24.09.2018	22.08.2018	30.10.2018		Foto
10		s.Chetrosu Bic, str. Bisericii	0	0,7	0,7	s.Chetrosu	BS/MEI	4	1 693 966,27	20.09.2018	26.09.2018	27.09.2018	16.10.2018		Foto
11		s.Chetrosu neamț (drum spre grădinită)	0	0,7	0,7	s.Chetrosu	BS/MEI	3	781 182,91	15.09.2018	26.09.2018	20.09.2018	19.10.2018		
12		s.Todirești str. M.Eminescu (grădinita)	0	0,9	0,9	s.Todirești	BS/MEI	4	1 893 010,98	12.09.2018	21.08.2018	19.09.2018	05.10.2018		Foto
13		s.Chirca (drum central)	0	0,4	0,4	s.Chirca	BS/MEI	2	1 374 683,31	09.10.2018	12.09.2018	12.10.2018	05.10.2018		Foto
14		s.Chirca (drum central)	0,4	1	0,6	s.Chirca	BS/MEI	3	975 888,31	13.10.2018	12.09.2018	18.10.2018	05.10.2018		
15		s.Ciobanovca (drum central)	0	1	1	s.Ciobanovca	BS/MEI	3	1 268 846,35	25.08.2018	29.06.2018	30.08.2018	06.07.2018		Foto
16		s.Cobusca Nouă (drum spre gradinita - scoala)	0	0,4	0,4	s.Cobusca Noua	BS/MEI	3	507 350,40	22.10.2018	07.08.2018	23.10.2018	30.08.2018		Foto
17		s.Cobusca Nouă (drum spre gradinita - scoala)	0,4	1	0,6	s.Cobusca Noua	BS/MEI	2	1 669 182,79	24.10.2018	07.08.2018	31.10.2018	28.08.2018		Foto
18		s.Delacău (drum spre scoala si stadion)	0	0,6	0,6	s.Delacău	BS/MEI	3	1 024 409,96	20.07.2018		24.07.2018			
19		s.Delacău (drum spre scoala si stadion)	0,6	1	0,4	s.Delacău	BS/MEI	4	1 492 115,53	20.07.2018	06.08.2018	24.07.2018	10.09.2018		Foto
20		s.Floreni (str. Dacilor spre biserica)	0	1	1	s.Floreni	BS/MEI	2	3 300 476,18	20.09.2018	06.08.2018	27.09.2018	30.08.2018		Foto
21		s.Gura Bîcului (str.Canas Canzim - scoala)	0	600	0,6	s.Gura Bîcului	BS/MEI	3	975 888,31	09.08.2018	24.07.2018	13.08.2018	10.09.2018		Foto
22		s.Gura Bîcului (str.Păcii - grădinită)	0	400	0,4	s.Gura Bîcului	BS/MEI	4	1 192 604,78	16.07.2018	24.07.2018	19.07.2018	31.08.2018		Foto
23		s.Hîrbovăț (drum de acces spre centrul medical)	0	300	0,3	s.Hîrbovăț	BS/MEI	2	570 582,86	30.08.2018	22.08.2018	03.09.2018	19.09.2018		Foto
24		s.Hîrbovăț (drum scoala - grădinită)	0	700	0,7	s.Hîrbovăț	BS/MEI	3	1 093 095,89	27.08.2018	22.08.2018	30.08.2018	19.09.2018		
25		s.Maximovca (str.St.cel Mare - spre grădinită)	0	400	0,4	s.Maximovca	BS/MEI	4	1 490 996,38	09.10.2018	09.07.2018	12.10.2018	24.07.2018		Foto
26		s.Maximovca (str.Academiei - spre scoala)	0	300	0,3	s.Maximovca	BS/MEI	4	785 303,95	04.10.2018	09.07.2018	08.10.2018	24.07.2018		
27		s.Maximovca (str.Majacovschi - spre scoala)	0	300	0,3	s.Maximovca	BS/MEI	4	785 342,07	04.10.2018	09.07.2018	08.10.2018	24.07.2018		
28		s.Mereni (drum spre s.Chirca)	0	1	1	s.Mereni	BS/MEI	2	2 848 676,96	28.09.2018	22.08.2018	05.10.2018	16.10.2018		Foto
29		s.Merenii Noi (drum spre biserica cimitir)	0	1	1	s.Merenii Noi	BS/MEI	3	1 499 641,48	28.09.2018	12.09.2018	03.10.2018	23.10.2018		Foto
30		s.Puhăceni (str.St.cel Mare , str.Viilor)	0	1	1	s.Puhăceni	BS/MEI	3	1 417 993,32	25.07.2018	06.11.2018	30.07.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31		s.Roșcani (str.Studentilor-grădiniță școală)	0	0,35	0,35	s.Roșcani	BS/MEI	3	375 809,74	28.06.2018	30.10.2018	03.07.2018	12.11.2018		Foto
32		s.Roșcani (str.Studentilor-grădiniță școală)	0,35	0,7	0,35	s.Roșcani	BS/MEI	2	687 758,03	27.06.2018	30.10.2018	03.07.2018	12.11.2018		
33		s.Roșcani (str.Florilor)	0	0,35	0,35	s.Roșcani	BS/MEI	4	945 886,89	04.07.2018	30.10.2018	07.07.2018	12.11.2018		
34		s.Șerpeni (str.Morii)	0	1	1	s.Șerpeni	BS/MEI	2	2 358 240,78	25.07.2018	18.07.2018	01.08.2018	25.07.2018		Foto
35		s.Speia (str.Dacia)	0	1	1	s.Speia	BS/MEI	4	2 635 128,80	31.07.2018	26.07.2018	08.08.2018	01.10.2018		Foto
36		s.Telița (str.Tighina drum dre cimitir si biserica)	0	0,6	0,6	s.Telița	BS/MEI	4	2 088 969,54	02.08.2018	16.10.2018	07.08.2018	29.10.2018		
37		s.Telița (str.Tighina drum dre cimitir si biserica)	0,6	1	0,4	s.Telița	BS/MEI	3	556 228,37	02.08.2018	16.10.2018	13.08.2018	29.10.2018		
38		s.Țințăreni (str.Donici)	0	0,5	0,5	s.Țințăreni	BS/MEI	4	1 312 592,57	08.09.2018	21.08.2018	12.09.2018	29.08.2018		Foto
39		s.Țințăreni (str.Independenței)	0	0,5	0,5	s.Țințăreni	BS/MEI	4	1 312 592,57	14.09.2018	21.08.2018	19.09.2018	29.08.2018		
40		s.Crețoaia (drum central, drum spre biserică)	0	1	1	s.Crețoaia	BS/MEI	4	3 680 543,32	04.09.2018	07.08.2018	13.09.2018	29.08.2018		Foto
41		s.Varnița (drumul de acces spre Varnița de la R2)	0	1	1	s.Varnița	BS/MEI	3	1 543 619,23	14.08.2018	27.08.2018	18.08.2018	31.08.2018		Foto
42		s.Zolotievca (str.Stadion)	0	0,2	0,2	s.Zolotievca	BS/MEI	4	526 141,51	20.08.2018		21.08.2018			
43		s.Zolotievca (str.Șevcenco)	0	0,3	0,3	s.Zolotievca	BS/MEI	4	875 964,54	22.08.2018		24.08.2018			
44		s.Larga (strada centrală)	0	0,5	0,5	s.Larga	BS/MEI	3	799 209,61	23.08.2018	13.09.2018	25.08.2018	27.09.2018		Foto
		Total drumuri comunale și străzi			29,35	31	0		66 710 682,78					0,00	
		Total pe raionul Anenii Noi			37,94	35	0		81 255 799,76					0,00	