

**Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Drochia**

Antreprenor: S.A. „Drumuri-Rîșcani,, Contract nr. 11-18/171 din 02 mai 2018

Responsabil tehnic Birnaz Nicolae Telefon de contact: 069494075

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Drochia															
Drumuri naționale															
1	G27	R7 - Chetrosu - Moara de Piatra - Cubolta - R13	2,5	3,2	0,7	s.Baroncea	FR 2018	3	970 813,10	17.05.2018	15.05.2018	30.05.2018	05.06.2018		
2			0	0,7	0,7	s.Chetrosu	FR 2018	3	970 813,10	14.05.2018	14.05.2018	25.05.2018	01.06.2018		
3			5,23	5,93	0,7	s.Gribova	FR 2018	3	970 813,10	22.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	06.06.2018		
4			11,2	11,9	0,7	s.Dominteni	FR 2018	3	970 813,10	25.05.2018	04.06.2018	07.06.2018	11.06.2018		
5			13	13,2	0,2	s.Dominteni	FR 2018		486 090,74	30.05.2018	04.06.2018	11.06.2018	11.06.2018		
6	G28	G27-Moara de Piatra-Hăsnășenii Noi-Dobrogea	1,46	2,05	0,59	s.Moara de Piatra	FR 2018	3	970 813,10	01.06.2018	08.06.2018	14.06.2018	12.06.2018		
7	G33	R12 - Mîndic - Zgurița - Mărculești - R13	2	2,7	0,7	s.Mîndic	FR 2018	3	970 813,10	07.06.2018	12.06.2018	19.06.2018	14.06.2018		
8			14	16	2	s.Cotova	FR 2018	3	2 854 117,14	12.06.2018	14.06.2018	25.06.2018	26.06.2018		
9			23,15	24,72	1,57	s.Zgurița	FR 2018	3	3 821 216,78	19.06.2018	05.07.2018	29.06.2018	21.08.2018		
10			25,73	26,6	0,87	s.Popeștii de Sus	FR 2018	3	1 431 445,89	25.06.2018	22.06.2018	05.07.2018	02.07.2018		
Total drumuri naționale:					8,73	9	0	14 417 749,14					0,00		
Drumuri comunale și străzi															
1		str. D. Cantemir; str. Doina			2	or.Drochia	BS/MEI	3	2 776 190,01	28.09.2018	20.08.2018	04.10.2018	29.09.2018		Foto
2		prin sat			1,5	s.Antoneuca	BS/MEI	1	730 439,58	20.08.2018	09.07.2018	30.08.2018	26.07.2018		
3		prin sat			0,5	s.Baroncea Nouă	BS/MEI	1	243 435,48	18.06.2018	14.06.2018	21.06.2018	21.06.2018		
4		prin sat			0,5	s.Măcăreuca	BS/MEI	1	243 435,48	29.06.2018	27.06.2018	03.07.2018	02.07.2018		
5		prin sat			1,5	s. Drochia	BS/MEI	3	2 081 383,92	16.07.2018	06.07.2018	18.07.2018	21.07.2018		
6		prin sat			2	s.Fintînița	BS/MEI	1	974 750,09	30.07.2018	31.07.2018	11.08.2018	23.08.2018		
7		loc.st.cf.Ghizdița			1	s.Ghizdita, loc.st.cf	BS/MEI	1	486 956,54	13.08.2018	01.08.2018	18.08.2018	06.08.2018		
8		prin sat			1	s.Hăsnășenii Mari	BS/MEI	3	1 386 903,82	11.08.2018	05.09.2018	15.08.2018	11.09.2018		
9		întrarea in sat dinspre or. Bălți spre centru			1	s.Hăsnășenii Noi	BS/MEI	3	1 386 903,82	06.08.2018	30.08.2018	09.08.2018	01.09.2018		
10		prin sat			1	s.Lazo	BS/MEI	1	487 698,38	11.07.2018	07.09.2018	17.07.2018	17.09.2018		
11		de la primărie spre s. Plop			1,5	s.Maramonovca	BS/MEI	3	2 081 383,92	20.07.2018	13.07.2018	23.07.2018	18.07.2018		
12		prin sat			1	s.Miciurin	BS/MEI	1	486 870,89	20.07.2018	27.09.2018	27.07.2018	04.10.2018		Foto
13		drum de acces la primărie			1	s.Nicoreni	BS/MEI	3	1 386 903,82	18.09.2018	03.08.2018	20.09.2018	06.08.2018		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14		prin sat			1	s.Ochiul Alb	BS/MEI	3	1 386 903,82	22.09.2018	31.07.2018	25.09.2018	03.08.2018		
15		prin sat			2	s.Palanca	BS/MEI	1	975 587,10	17.09.2018	26.07.2018	25.09.2018	05.11.2018		Foto
16		prin sat			0,5	s.Holoșnița Nouă	BS/MEI	1	243 435,48	07.09.2018	26.07.2018	11.09.2018	17.10.2018		Foto
17		prin sat			0,5	s.Șalvirii Noi	BS/MEI	1	243 435,48	01.09.2018	26.07.2018	05.09.2018	07.09.2018		
18		de la casa de cultură spre ieșirea din sat			1	s.Pelinia	BS/MEI	3	1 386 903,82	17.08.2018	13.09.2018	21.08.2018	18.09.2018		
19		către stație			0,5	s.Pelinia, loc.st.cf	BS/MEI	1	243 435,48	05.07.2018	05.09.2018	07.07.2018	07.09.2018		
20		strada centrală			1	s.Pervomaiscoe	BS/MEI	3	1 386 903,82	13.09.2018	23.08.2018	15.09.2018	28.08.2018		
21		prin sat			0,2	s.Sergheuca	BS/MEI	3	279 670,65	08.09.2018	22.08.2018	14.09.2018	23.08.2018		
22		prin sat			1	s.Petreni	BS/MEI	3	1 386 903,82	31.07.2018	07.09.2018	03.08.2018	13.09.2018		
23		prin sat			0,5	s.Popeștii Noi	BS/MEI	1	243 435,48	06.06.2018	04.06.2018	09.06.2018	11.06.2018		
24		prin sat			1	s.Popeștii de Jos	BS/MEI	3	1 386 903,82	05.07.2018	27.06.2018	07.07.2018	04.07.2018		
25		de la primărie spre biserica, CME			1,5	s.Sofia	BS/MEI	3	2 081 383,92	24.08.2018	24.09.2018	29.08.2018	01.10.2018		Foto
26		prin sat			0,5	s.Ceapaevca	BS/MEI	1	243 435,48	12.06.2018	12.06.2018	16.06.2018	15.06.2018		
27		strada centrală			0,5	s.Șalvirii Vechi	BS/MEI	3	694 615,75	25.07.2018	10.07.2018	26.07.2018	13.07.2018		
28		prin sat			0,5	s.Iliciovca	BS/MEI	1	243 435,48	25.06.2018	12.06.2018	27.06.2018	23.06.2018		
29		prin sat			2	s.Șuri	BS/MEI	3	2 776 005,37	11.07.2018	17.09.2018	14.07.2018	23.09.2018		Foto
30		prin sat			1	s.Șurii Noi	BS/MEI	1	486 870,89	27.09.2018	29.10.2018	03.10.2018			
31		prin sat			1	s.Țarigrad	BS/MEI	3	1 386 903,82	30.08.2018	11.09.2018	03.09.2018	21.09.2018		
		Total drumuri comunale și străzi:			31,7	31	0		31 829 425,27					0,00	
		Total pe raionul Drochia:			40,43	40	0		46 247 174,41					0,00	