

**Programul  
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,  
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Florești**

**Antreprenor: S.C.,Dromas-Cons,, S.R.L. , Contract nr.11-18/210 din 22 mai 2018**

**Responsabil tehnic Iazinschii Andrei      Telefon de contact: 069601515**

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Raionul Florești</b>															
<b>Drumuri naționale</b>															
1	G33	R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13	42,60	43,40	0,80	s.Izvoare	FR 2018	3	967 372,48	25.05.2018	21.05.2018	29.05.2018	24.05.2018		<a href="#">Foto</a>
2			45,80	46,60	0,80	s.Frumușica	FR 2018	3	965 433,63	25.05.2018	25.05.2018	29.05.2018	31.05.2018		<a href="#">Foto</a>
3			47,30	48,06	0,76	s.Trițănești	FR 2018	3	970 106,04	28.05.2018	26.05.2018	01.06.2018	31.05.2018		<a href="#">Foto</a>
4			51,30	52,40	1,10	s.Sevirova	FR 2018	3	1 448 473,10	30.05.2018	29.05.2018	03.06.2018	04.06.2018		<a href="#">Foto</a>
5	G36	G35 - Pîrlița - Vădeni - Florești - R13	19,20	20,00	0,80	s.Alexeevca	FR 2018	3	971 813,31	13.06.2018	06.06.2018	18.06.2018	11.06.2018		<a href="#">Foto</a>
6	G38	R14 — Soloneț — Unchitești — G39	10,20	11,00	0,80	s.Temeleuți	FR 2018	2	2 405 306,30	21.07.2018	02.08.2018	26.07.2018			<a href="#">Foto</a>
7			13,70	14,20	0,50	s.Văscăuți	FR 2018	2	1 461 483,92	24.07.2018	17.08.2018	29.07.2018			<a href="#">Foto</a>
8	G39	R14 - Unchitești - Țipordei - R19	16,30	17,10	0,80	s.Cuhureștii de Sus	FR 2018	3	954 341,46	24.07.2018		29.07.2018			
9			17,10	17,80	0,70	s.Cuhureștii de Jos	FR 2018	3	973 979,63	24.07.2018	13.08.2018	29.07.2018			<a href="#">Foto</a>
10	G50	Florești -Nicolaevca-Sîngerei	1,50	1,65	0,15	s.Vărvăreuca	FR 2018	3	963 353,00	11.06.2018	19.07.2018	15.06.2018	31.07.2018		<a href="#">Foto</a>
11	G51	R13 - Lunga - Valea Norocului - G50	1,80	2,50	0,70	s.Mărculești	FR 2018	3	963 468,80	02.06.2018	04.06.2018	06.06.2018	07.06.2018		<a href="#">Foto</a>
12			2,50	3,40	0,90	s.Lunga	FR 2018	3	1 733 931,50	03.06.2018	11.06.2018	07.06.2018	20.06.2018		<a href="#">Foto</a>
13			7,20	8,00	0,80	s.Prajila	FR 2018	3	1 771 297,50	08.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	06.07.2018		<a href="#">Foto</a>
14	G52	G50 - Cașunca - Prodănești - R14	3,80	4,60	0,80	s.Cașunca	FR 2018	3	956 246,38	02.07.2018		07.07.2018			
15			6,40	7,10	0,70	s.Ciutulești	FR 2018	3	948 919,19	07.07.2018	08.08.2018	12.07.2018			
16			13,10	13,80	0,70	s.Ștefănești	FR 2018	3	959 969,39	09.07.2018	07.08.2018	14.07.2018	09.08.2018		<a href="#">Foto</a>
17	G40	R19-Japca-Sestaci-Soldănești-G41	4,20	4,80	0,60	s.Japca	FR 2018	3	942 677,29	07.07.2018	13.08.2018	12.07.2018	15.08.2018		<a href="#">Foto</a>
		<b>Total drumuri naționale:</b>			<b>12,41</b>	<b>17</b>	<b>0</b>		<b>20 358 172,92</b>					<b>0,00</b>	
<b>Drumuri comunale și străzi</b>															
1		str.Miron Costin			1,5	or.Florești	BS/MEI	3	1 922 777,95	17.06.2018	11.06.2018	22.06.2018	26.06.2018		<a href="#">Foto</a>

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		str.Mihai Eminescu			2,9	or.Florești	BS/MEI	3	3 829 528,58	14.06.2018	26.06.2018	19.06.2018	01.08.2018		<a href="#">Foto</a>
3		str. 1Mai			0,2	or.Ghindești	BS/MEI	3	341 090,56	11.07.2018	17.08.2018	16.07.2018			<a href="#">Foto</a>
4		Str. Ștefan cel Mare			0,13	or.Ghindești	BS/MEI	3	229 981,50	14.07.2018		19.07.2018			
5		str. Ion Creangă			0,7	or.Ghindești	BS/MEI	3	850 729,60	18.07.2018		23.07.2017			
6		str. Școlii			0,7	or. Mărculești	BS/MEI	3	965 536,65	17.06.2018	07.06.2018	22.06.2018	11.06.2018		<a href="#">Foto</a>
7		Mahalaua Mișa, Mosneguta			1,5	com. Alexeevca, s. Dumitrești	BS/MEI	1	281 288,24	20.06.2018		25.06.2018			
8		Drum de acces spre sat			0,3	com. Alexeevca, s. Radulenii Noi	BS/MEI	1	93 762,74	22.06.2018		26.06.2018			
9		Drumuri locale			4,2	s.Băhrinești	BS/MEI	3	948 041,57	26.07.2018		31.07.2018			
10		Strada centrala			0,35	s. Cașunca	BS/MEI	3	483 657,21	05.07.2018		10.07.2018			
11		drumm central			0,5	s.Cernița	BS/MEI	3	1 448 909,15	28.07.2018		02.08.2018			
12		Drumul de acces către biserică			1,4	s.Ciripcău	BS/MEI	3	1 449 788,47	21.07.2018	09.07.2018	26.07.2018	12.07.2018		<a href="#">Foto</a>
13		Drum local			5,2	s. Ciutulești	BS/MEI	1	1 405 064,91	31.07.2018		05.08.2018			
14		Drum local			6,2	s.Coșernița	BS/MEI	3	974 095,02	29.07.2018		03.08.2018			
15		Drum de acces spre cimitir			2,25	s. Cuhureștii de Jos	BS/MEI	1	372 594,74	01.08.2018		06.08.2018			
16		Drum de acces spre stadion			1	s. Cuhureștii de Jos	BS/MEI	1	187 338,15	03.08.2018		08.08.2018			
17		Drum de acces spre Valea Radului			0,8	com. Cuhureștii de Jos, s.Țipordei	BS/MEI	1	187 338,15	05.08.2018		10.08.2018			
18		Mahalaua Potoroaca Vasile			0,8	com. Cuhureștii de Jos, s.Țipordei	BS/MEI	1	187 338,15	04.08.2018		09.08.2018			
19		Drum local			2	s. Cuhureștii de Sus	BS/MEI	1	469 334,84	26.07.2018		31.07.2018			
20		acces la casa de cultură			0,4	s. Cunicea	BS/MEI	3	662 002,95	07.08.2018		12.08.2018			
21		Drum local Cunicea			4	s. Cunicea	BS/MEI	1	709 247,16	09.08.2018		14.08.2018			
22		Drum local Poiana			3	s. Cunicea	BS/MEI	1	589 419,00	11.08.2018		16.08.2018			
23		Drun central			0,7	s. Domulgeni	BS/MEI	3	999 135,04	14.08.2018	30.07.2018	19.08.2018			
24		Drum prin sat			4,1	s. Frumusica	BS/MEI	1	910 685,57	11.08.2018	01.08.2018	16.08.2018			<a href="#">Foto</a>
25		drum local			1,6	s.Ghindești	BS/MEI	3	499 567,53	14.08.2018		19.08.2018			
26		Drumul spre Grădiniță-Halta Hirton			3	com. Ghidești, s.Hirton	BS/MEI	1	802 108,97	16.08.2018	29.05.2018	21.08.2018	18.07.2018		<a href="#">Foto</a>

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27		Drumul cental satului			1	com. Ghidești, s. Țira	BS/MEI	3	200 890,02	19.08.2018		24.08.2018			
28		Drumul spre casele cu etaie			0,25	com. Gura Camencii	BS/MEI	3	474 833,67	22.08.2018		27.08.2018			
29		drumuri locale			0,8	com. Gura Camencii	BS/MEI	1	297 953,20	19.08.2018		24.08.2018			
30		Drumul din partea de sus a satului			5	com. Gura Camencii	BS/MEI	1	1 000 135,95	26.08.2018		31.08.2018			
31		drum de acces spre biserică			0,35	s.Gura Căinarului	BS/MEI	3	723 495,95	23.08.2018	24.07.2018	28.08.2018			<a href="#">Foto</a>
32		drumul central			0,7	com. Gura Căinarului, s. Zarojeni	BS/MEI	3	717 587,24	27.06.2018	01.08.2018	02.07.2018	09.08.2018		<a href="#">Foto</a>
33		Drumul Răstignire-Mahalaua de Jos			2,1	s.Gura Căinarului	BS/MEI	1	463 125,05	29.08.2018		05.09.2018			
34		Drumul centrul satului			0,8	s.Iliciovca	BS/MEI	3	452 623,56	25.08.2018		01.09.2018			
35		Drum local			3	s. Izvoare	BS/MEI	1	452 623,56	29.08.2018	27.07.2018	05.09.2018			<a href="#">Foto</a>
36		Drum local			1,2	com. Izvoare, s. Bezeni	BS/MEI	1	270 598,74	03.09.2018	01.08.2018	10.09.2018			<a href="#">Foto</a>
37		Drum local			2	com. Izvoare, s. Scăieni	BS/MEI	3	668 004,82	29.08.2018	25.05.2018	05.09.2018			<a href="#">Foto</a>
38		str. Mihai Eminescu			2,8	s. Japca	BS/MEI	1	283 087,77	09.07.2018		14.07.2018			
39		mahalaua Namalova			1,2	com. Japca, s. Bursuc	BS/MEI	1	207 721,29	03.09.2018		10.09.2018			
40		Drum local			1,4	s. Lunga	BS/MEI	3	948 003,84	06.06.2018		11.06.2018			
41		Drumul de acces la Calea Ferată			0,65	s.Mărculești	BS/MEI	3	965 536,65	25.06.2018	12.06.2018	30.06.2018	26.06.2018		<a href="#">Foto</a>
42		drum local			2,1	s.Mărculești	BS/MEI	1	234 406,54	06.09.2018	06.07.2018	13.09.2018			<a href="#">Foto</a>
43		Drumul Stadion-Mahalaoa din Vale			6,6	s.Napadova	BS/MEI	1	1 176 035,81	03.09.2018		10.09.2018			
44		Drum de acces spre primărie			0,3	s.Nicolaevca	BS/MEI	3	471 105,15	30.06.2018		05.07.2018			
45		Drum local			1	s. Prajila	BS/MEI	3	962 317,31	28.06.2018	02.07.2018	03.07.2018	06.07.2018		<a href="#">Foto</a>
46		Drum local			3,1	s.Prodănești	BS/MEI	1	780 574,43	08.09.2018	10.07.2018	15.09.2018	23.07.2018		<a href="#">Foto</a>
47		Drumul de acces Grădinița, Școala si Biserica			1	s.Putinești	BS/MEI	3	1 336 141,45	13.09.2018	25.07.2018	20.09.2018			
48		drum de acces la biserică			0,17	s. Răduleni Vechi	BS/MEI	3	1 201 575,48	29.06.2018		04.07.2018			
49		drum de acces la cimitir			0,53	s. Răduleni Vechi	BS/MEI	3		29.06.2018		04.07.2018			
50		Str. Răutului			2,1	com. Roșietici, s.Cenusa	BS/MEI	1	499 567,53	09.09.2018	20.06.2018	16.09.2018	07.08.2018		<a href="#">Foto</a>
51		Drumul local			2,1	com. Roșieteci, s.Rosieticii Vechi	BS/MEI	1	499 567,53	15.09.2018	08.06.2018	22.09.2018	26.07.2018		<a href="#">Foto</a>

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52		Drumul dintre Casa de Cultură spre Spital - Cimitir			0,4	s.Sănătăuca	BS/MEI	1	1 160 945,79	18.09.2018		25.09.2018			
53		drum local			1,2	s.Sănătăuca	BS/MEI	1	270 032,54	12.09.2018		19.09.2018			
54		Drum dintre mahalaua Casauțan -oprirea centrala, drumuri locale			4,2	s.Sevirova	BS/MEI	1	463 140,94	19.09.2018		26.09.2018			
55		Drumul spre primarie			1	com. Sevirova, s. Ivanovca	BS/MEI	1	463 140,94	20.09.2018		27.09.2018			
56		Drumuri locale			6,3	s.Ștefănești	BS/MEI	1	978 320,07	21.09.2018		28.09.2018			
57		Drum de acces spre primărie			0,6	s.Tîrgul Vertiujeni	BS/MEI	2	1 292 756,97	23.09.2018		30.09.2018			
58		drum de acces spre Zaluceni			0,4	s.Tîrgul Vertiujeni	BS/MEI	1	166 522,50	16.09.2018		23.09.2018			
59		drumul local			0,8	s.Trifănești	BS/MEI	3	921 061,98	24.09.2018		28.09.2018			
60		Str. Ștefan cel Mare			0,7	s.Vărvăreuca	BS/MEI	3	964 158,16	23.06.2018	23.07.2018	28.06.2018	30.07.2018		<a href="#">Foto</a>
61		Drumul central			0,8	s.Vertiujeni	BS/MEI	2	1 614 387,96	25.09.2018		29.09.2018			
62		drum local			2,4	s.Vertiujeni	BS/MEI	1	333 045,01	25.09.2018		30.09.2018			
63		Drumul Central			1	s.Zăluceni	BS/MEI	1	1 175 344,13	11.09.2018		15.09.2018			
64		acces spre Tîrgul Vertiujani			0,4	s.Zăluceni	BS/MEI	1	191 500,73	13.09.2018		18.09.2018			
		<b>Total drumuri comunale și străzi:</b>			<b>111,88</b>	<b>51</b>	<b>0</b>		<b>47 082 232,68</b>					<b>0,00</b>	
		<b>Total pe raionul Florești:</b>			<b>124,29</b>	<b>68</b>	<b>0</b>		<b>67 440 405,60</b>					<b>0,00</b>	