

**Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Florești**

Antreprenor: S.C.,Dromas-Cons,, S.R.L. , Contract nr.11-18/210 din 22 mai 2018

Responsabil tehnic Iazinschii Andrei Telefon de contact: 069601515

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Florești															
Drumuri naționale															
1	G33	R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13	42,60	43,40	0,80	s.Izvoare	FR 2018	3	967 372,48	25.05.2018	21.05.2018	29.05.2018	24.05.2018		Foto
2			45,80	46,60	0,80	s.Frumușica	FR 2018	3	965 433,63	25.05.2018	25.05.2018	29.05.2018	31.05.2018		Foto
3			47,30	48,06	0,76	s.Trifănești	FR 2018	3	970 106,04	28.05.2018	26.05.2018	01.06.2018	31.05.2018		Foto
4			51,30	52,40	1,10	s.Sevirova	FR 2018	3	1 448 473,10	30.05.2018	29.05.2018	03.06.2018	04.06.2018		Foto
5	G36	G35 - Pîrlița - Vădeni - Florești - R13	19,20	20,00	0,80	s.Alexeevca	FR 2018	3	971 813,31	13.06.2018	06.06.2018	18.06.2018	11.06.2018		Foto
6	G38	R14 — Soloneț — Unchitești — G39	10,20	11,00	0,80	s.Temeleuți	FR 2018	2	2 405 306,30	21.07.2018	02.08.2018	26.07.2018	28.08.2018		Foto
7			13,70	14,20	0,50	s.Văscăuți	FR 2018	2	1 461 483,92	24.07.2018	17.08.2018	29.07.2018	06.09.2018		Foto
8	G39	R14 - Unchitești - Țipordei - R19	16,30	17,10	0,80	s.Cuhureștii de Sus	FR 2018	3	954 341,46	24.07.2018	20.09.2018	29.07.2018	21.09.2018		Foto
9			17,10	17,80	0,70	s.Cuhureștii de Jos	FR 2018	3	973 979,63	24.07.2018	13.08.2018	29.07.2018	26.09.2018		Foto
10	G50	Florești -Nicolaevca-Sîngerei	1,50	1,65	0,15	s.Vărvăreuca	FR 2018	3	963 353,00	11.06.2018	19.07.2018	15.06.2018	31.07.2018		Foto
11	G51	R13 - Lunga - Valea Norocului - G50	1,80	2,50	0,70	s.Mărculești	FR 2018	3	963 468,80	02.06.2018	04.06.2018	06.06.2018	07.06.2018		Foto
12			2,50	3,40	0,90	s.Lunga	FR 2018	3	1 733 931,50	03.06.2018	11.06.2018	07.06.2018	20.06.2018		Foto
13			7,20	8,00	0,80	s.Prajila	FR 2018	3	1 771 297,50	08.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	06.07.2018		Foto
14	G52	G50 - Cașunca - Prodănești - R14	3,80	4,60	0,80	s.Cașunca	FR 2018	3	956 246,38	02.07.2018	28.08.2018	07.07.2018	17.09.2018		Foto
15			6,40	7,10	0,70	s.Ciutulești	FR 2018	3	948 919,19	07.07.2018	08.08.2018	12.07.2018	28.09.2018		Foto
16			13,10	13,80	0,70	s.Ștefănești	FR 2018	3	959 969,39	09.07.2018	07.08.2018	14.07.2018	09.08.2018		Foto
17	G40	R19-Japca-Sestaci-Soldănești-G41	4,20	4,80	0,60	s.Japca	FR 2018	3	942 677,29	07.07.2018	13.08.2018	12.07.2018	15.08.2018		Foto
		Total drumuri naționale:			12,41	17	0		20 358 172,92					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		str.Miron Costin			1,5	or.Florești	BS/MEI	3	1 922 777,95	17.06.2018	11.06.2018	22.06.2018	26.06.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		str.Mihai Eminescu			2,9	or.Florești	BS/MEI	3	3 829 528,58	14.06.2018	26.06.2018	19.06.2018	01.08.2018		Foto
3		str. 1Mai			0,2	or.Ghindești	BS/MEI	3	341 090,56	11.07.2018	17.08.2018	16.07.2018	24.08.2018		Foto
4		Str. Ștefan cel Mare			0,13	or.Ghindești	BS/MEI	3	229 981,50	14.07.2018	23.08.2018	19.07.2018	24.08.2018		Foto
5		str. Ion Creangă			0,7	or.Ghindești	BS/MEI	3	850 729,60	18.07.2018	23.08.2018	23.07.2017	07.09.2018		Foto
6		str. Școlii			0,7	or. Mărculești	BS/MEI	3	965 536,65	17.06.2018	07.06.2018	22.06.2018	11.06.2018		Foto
7		Mahalaua Mișa, Mosneguta			1,5	com. Alexeevca, s. Dumitrești	BS/MEI	1	281 288,24	20.06.2018	26.10.2018	25.06.2018	08.11.2018		Foto
8		Drum de acces spre sat			0,3	com. Alexeevca, s. Radulenii Noi	BS/MEI	1	93 762,74	22.06.2018	26.10.2018	26.06.2018	09.11.2018		Foto
9		Drumuri locale			4,2	s.Băhrinești	BS/MEI	3	948 041,57	26.07.2018	22.08.2018	31.07.2018	12.09.2018		Foto
10		Strada centrala			0,35	s. Cașunca	BS/MEI	3	483 657,21	05.07.2018	06.09.2018	10.07.2018	17.09.2018		Foto
11		drumm central			0,5	s.Cerțița	BS/MEI	3	1 448 909,15	28.07.2018	05.09.2018	02.08.2018	09.11.2018		Foto
12		Drumul de acces către biserică			1,4	s.Ciripcău	BS/MEI	3	1 449 788,47	21.07.2018	09.07.2018	26.07.2018	12.07.2018		Foto
13		Drum local			5,2	s. Ciutulești	BS/MEI	1	1 405 064,91	31.07.2018	19.09.2018	05.08.2018			Foto
14		Drum local			6,2	s.Coșerțița	BS/MEI	3	974 095,02	29.07.2018	29.10.2018	03.08.2018			Foto
15		Drum de acces spre cimitir			2,25	s. Cuhureștii de Jos	BS/MEI	1	372 594,74	01.08.2018	19.10.2018	06.08.2018	31.10.2018		Foto
16		Drum de acces spre stadion			1	s. Cuhureștii de Jos	BS/MEI	1	187 338,15	03.08.2018	23.10.2018	08.08.2018	31.10.2018		Foto
17		Drum de acces spre Valea Radului			0,8	com. Cuhureștii de Jos, s.Țipordei	BS/MEI	1	187 338,15	05.08.2018	08.10.2018	10.08.2018	30.10.2018		
18		Mahalaua Potoroaca Vasile			0,8	com. Cuhureștii de Jos, s.Țipordei	BS/MEI	1	187 338,15	04.08.2018	08.10.2018	09.08.2018	30.10.2018		Foto
19		Drum local			2	s. Cuhureștii de Sus	BS/MEI	1	469 334,84	26.07.2018	19.10.2018	31.07.2018	30.10.2018		Foto
20		acces la casa de cultură			0,4	s. Cunicea	BS/MEI	3	662 002,95	07.08.2018	20.09.2018	12.08.2018	26.09.2018		Foto
21		Drum local Cunicea			4	s. Cunicea	BS/MEI	1	709 247,16	09.08.2018	07.09.2018	14.08.2018	06.10.2018		Foto
22		Drum local Poiana			3	s. Cunicea	BS/MEI	1	589 419,00	11.08.2018	07.09.2018	16.08.2018	01.10.2018		
23		Drun central			0,7	s. Domulgeni	BS/MEI	3	999 135,04	14.08.2018	30.07.2018	19.08.2018	24.08.2018		Foto
24		Drum prin sat			4,1	s. Frumusica	BS/MEI	1	910 685,57	11.08.2018	01.08.2018	16.08.2018	22.08.2018		Foto
25		drum local			1,6	s.Ghindești	BS/MEI	3	499 567,53	14.08.2018	01.10.2018	19.08.2018	11.10.2018		Foto
26		Drumul spre Grădiniță-Halta Hirton			3	com. Ghidești, s.Hirton	BS/MEI	1	802 108,97	16.08.2018	29.05.2018	21.08.2018	18.07.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27		Drumul cental satului			1	com. Ghidești, s. Hîrton	BS/MEI	3	200 890,02	19.08.2018	07.11.2018	24.08.2018	12.11.2018		Foto
28		Drumul spre casele cu etaje			0,25	com. Gura Camencii	BS/MEI	3	474 833,67	22.08.2018	11.09.2018	27.08.2018	20.09.2018		Foto
29		drumuri locale			0,8	com. Gura Camencii	BS/MEI	1	297 953,20	19.08.2018	11.10.2018	24.08.2018	16.10.2018		Foto
30		Drumul din partea de sus a satului			5	com. Gura Camencii, s. Gvozdova	BS/MEI	1	1 000 135,95	26.08.2018	28.08.2018	31.08.2018	11.10.2018		Foto
31		drum de acces spre biserică			0,35	s. Gura Căinarului	BS/MEI	3	723 495,95	23.08.2018	24.07.2018	28.08.2018	31.08.2018		Foto
32		drumul central			0,7	com. Gura Căinarului, s. Zarojeni	BS/MEI	3	717 587,24	27.06.2018	01.08.2018	02.07.2018	09.08.2018		Foto
33		Drumul Răstignire-Mahalaua de Jos			2,1	s. Gura Căinarului	BS/MEI	1	463 125,05	29.08.2018	16.10.2018	05.09.2018	25.10.2018		Foto
34		Drumul centrul satului			0,8	s. Ilciovca	BS/MEI	3	452 623,56	25.08.2018	02.10.2018	01.09.2018	03.10.2018		Foto
35		Drum local			3	s. Izvoare	BS/MEI	1	452 623,56	29.08.2018	27.07.2018	05.09.2018	05.09.2018		Foto
36		Drum local			1,2	com. Izvoare, s. Bezeni	BS/MEI	1	270 598,74	03.09.2018	01.08.2018	10.09.2018	05.09.2018		Foto
37		Drum local			2	com. Izvoare, s. Scăieni	BS/MEI	3	668 004,82	29.08.2018	25.05.2018	05.09.2018	01.09.2018		Foto
38		str. Mihai Eminescu			2,8	s. Japca	BS/MEI	1	283 087,77	09.07.2018	06.10.2018	14.07.2018	16.10.2018		Foto
39		mahalaua Namalova			1,2	com. Japca, s. Bursuc	BS/MEI	1	207 721,29	03.09.2018	12.10.2018	10.09.2018	19.10.2018		Foto
40		Drum local			1,4	s. Lunga	BS/MEI	3	948 003,84	06.06.2018	21.08.2018	11.06.2018	28.08.2018		Foto
41		Drumul de acces la Calea Ferată			0,65	s. Mărculești	BS/MEI	3	965 536,65	25.06.2018	12.06.2018	30.06.2018	26.06.2018		Foto
42		drum local			2,1	s. Mărculești	BS/MEI	1	234 406,54	06.09.2018	06.07.2018	13.09.2018	09.11.2018		Foto
43		Drumul Stadion-Mahalaoa din Vale			6,6	s. Napadova	BS/MEI	1	1 176 035,81	03.09.2018	24.09.2018	10.09.2018	06.10.2018		Foto
44		Drum de acces spre primărie			0,3	s. Nicolaevca	BS/MEI	3	471 105,15	30.06.2018	05.09.2018	05.07.2018	20.09.2018		Foto
45		Drum local			1	s. Prajila	BS/MEI	3	962 317,31	28.06.2018	02.07.2018	03.07.2018	06.07.2018		Foto
46		Drum local			3,1	s. Prodănești	BS/MEI	1	780 574,43	08.09.2018	10.07.2018	15.09.2018	23.07.2018		Foto
47		Drumul de acces Grădinița, Școala și Biserica			1	s. Putinești	BS/MEI	3	1 336 141,45	13.09.2018	25.07.2018	20.09.2018	22.08.2018		Foto
48		drum de acces la biserică			0,17	s. Rădulenii Vechi	BS/MEI	3	1 201 575,48	29.06.2018	12.09.2018	04.07.2018	17.09.2018		Foto
49		drum de acces la cimitir			0,53	s. Rădulenii Vechi	BS/MEI	3		29.06.2018	12.09.2018	04.07.2018	17.09.2018		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50		Str. Răutului			2,1	com. Roșietici, s.Cenusa	BS/MEI	1	499 567,53	09.09.2018	20.06.2018	16.09.2018	07.08.2018		Foto
51		Drumul local			2,1	com. Roșieteci, s.Roșieticii Vechi	BS/MEI	1	499 567,53	15.09.2018	08.06.2018	22.09.2018	26.07.2018		Foto
52		Drumul dintre Casa de Cultură spre Spital, Cimitir			0,4	s.Sănătăuca	BS/MEI	1	1 160 945,79	18.09.2018	31.08.2018	25.09.2018	20.09.2018		Foto
53		drum local			1,2	s.Sănătăuca	BS/MEI	1	270 032,54	12.09.2018	31.08.2018	19.09.2018	20.09.2018		
54		Drum dintre mahalaua Casauțan -oprirea centrala, drumuri locale			4,2	s.Sevirova	BS/MEI	1	463 140,94	19.09.2018	28.09.2018	26.09.2018	05.10.2018		Foto
55		Drumul spre primarie			1	com. Sevirova, s.Ivanovca	BS/MEI	1	463 140,94	20.09.2018	15.09.2018	27.09.2018	01.10.2018		Foto
56		Drumuri locale			6,3	s.Ștefănești	BS/MEI	1	978 320,07	21.09.2018	29.08.2018	28.09.2018	19.09.2018		Foto
57		Drum de acces spre primărie			0,6	s.Tîrgul Vertiujeni	BS/MEI	2	1 292 756,97	23.09.2018	23.08.2018	30.09.2018	05.09.2018		Foto
58		drum de acces spre Zaluceni			0,4	s.Tîrgul Vertiujeni	BS/MEI	1	166 522,50	16.09.2018	28.10.2018	23.09.2018	-		
59		drumul local			0,8	s.Trifănești	BS/MEI	3	921 061,98	24.09.2018	29.08.2018	28.09.2018	01.09.2018		Foto
60		Str. Ștefan cel Mare			0,7	s.Vărvăreuca	BS/MEI	3	964 158,16	23.06.2018	23.07.2018	28.06.2018	30.07.2018		Foto
61		Drumul central			0,8	s.Vertiujeni	BS/MEI	2	1 614 387,96	25.09.2018	24.09.2018	29.09.2018	29.09.2018		Foto
62		drum local			2,4	s.Vertiujeni	BS/MEI	1	333 045,01	25.09.2018	05.10.2018	30.09.2018	16.10.2018		Foto
63		Drumul Central			1	s.Zăluceni	BS/MEI	1	1 175 344,13	11.09.2018	28.09.2018	15.09.2018	05.10.2018		Foto
64		acces spre Tîrgul Vertiujani			0,4	s.Zăluceni	BS/MEI	1	191 500,73	13.09.2018	28.10.2018	18.09.2018	-		
		Total drumuri comunale și străzi:			111,88	51	0		47 082 232,68					0,00	
		Total pe raionul Florești:			124,29	68	0		67 440 405,60					0,00	