

**Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Strășeni**

Antreprenor: S.A."Drumuri-Strășeni", Contract nr. 11-18/170 din 02 mai 2018

Responsabil tehnic Costev Vladimir Telefon de contact: 069899966

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Strășeni															
Drumuri naționale															
1	G81	R6 - Românești - Greblești - Recea			0,75	s.Drăgușeni	FR 2018	2	1 950 278,36	18.06.2018	14.05.2018	27.06.2018	25.05.2018		Foto
2	G81	R6 - Românești - Greblești - Recea	13,36	13,96	0,6	s.Greblești	FR 2018	2	1 669 256,00	08.06.2018	05.06.2018	18.06.2018	26.06.2018		
3	G82	Strășeni-Recea-Voinova (Drum de acces spre G82 în			0,35	s.Chirianca	FR 2018	2	975 178,37	20.06.2018	22.06.2018	25.06.2018	04.07.2018		
4	G82	Strășeni-Recea-Voinova (Drum de acces spre G82 în			0,3	s.Voinova	FR 2018	2	557 042,54	26.06.2018	26.06.2018	03.07.2018	04.07.2018		Foto
5	G98	R25 - Lozova - Stolniceni - Hîncești	2,53	2,84	0,31	s.Lozova	FR 2018	2	1 113 645,33	03.07.2018	05.07.2018	09.07.2018	18.07.2018		Foto
		Total drumuri naționale			2,31	5	0		6 265 400,60					0,00	
Drumuri locale															
1	L414	Drum de acces spre s. Negrești	0,5	1,05	0,55	s.Negrești	BS/MEI	2	1 532 432,56	10.07.2018		16.07.2018			
2	L416	Bucovăț-Gălești-Zubrești			0,7	s.Gălești, s.Gălești Noi	BS/MEI	2	1 949 805,86	17.07.2018	08.08.2018	24.07.2018			Foto
3	L421	R1 - drum de acces spre s. Făgureni	1,5	2	0,5	s.Făgureni	BS/MEI	2	1 393 570,38	25.07.2018	17.08.2018	31.07.2018			Foto
		Total drumuri locale:			1,75	3	0		4 875 808,80					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Reparația străzii Oața			0,9	s.Lozova	BS/MEI	1	370 608,90	03.07.2018	11.07.2018	05.07.2018	27.07.2018		
2		Reparația străzii Ion Creangă			2,2	s.Lozova	BS/MEI	1	681 057,20	06.07.2018	11.07.2018	09.07.2018	07.08.2018		Foto
3		Reparația străzii Dumbăvița			0,6	s.Lozova	BS/MEI	1	247 450,66	10.07.2018	28.07.2018	14.07.2018	10.08.2018		Foto
4		Drum de acces spre cimitir în s. Vorniceni			0,52	s.Vorniceni	BS/MEI	2	965 400,89	01.08.2018		05.08.2018			
5		Reparația străzii Izvoare			0,52	s.Micleușeni	BS/MEI	2	966 395,33	06.08.2018		11.08.2018			
6		Drum de acces spre biserică în s. Dolna (str. Rali)			0,7	s.Dolna	BS/MEI	2	974 272,46	11.08.2018		17.08.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7		Drum de acces spre s. Rasvet			0,52	s.Rasvet	BS/MEI	2	965 453,72	17.08.2018		23.08.2018			
8		Drum de acces spre s. Recea (erădinita)			0,55	s.Recea	BS/MEI	2	883 120,27	23.08.2018		28.08.2018			
9		Drum de acces spre erădinită în s. Zubrești			0,3	s.Zubrești	BS/MEI	3	137 701,80	29.08.2018		29.08.2018			
10		Drum de acces spre biserică în s. Zubrești			0,4	s.Zubrești	BS/MEI	2	743 333,64	29.08.2018		02.09.2018			
11		Drum de acces spre biserică în s. Redeni			0,4	s.Redeni	BS/MEI	2	926 084,93	03.09.2018		08.09.2018			
12		Drum de acces spre erădinită în s. Zamciogi			0,35	s.Zamciogi	BS/MEI	2	649 066,04	08.09.2018	23.07.2018	13.09.2018			Foto
13		Reparația străzii Lacului			0,42	s.Românești	BS/MEI	2	972 412,26	13.09.2018	14.08.2018	17.09.2018			Foto
14		Drum de acces spre primărie în s. Codreanca			0,95	s.Codreanca	BS/MEI	1	392 380,42	17.09.2018		21.09.2018			
15		Sectorul I în s. Lupa-Recea			0,48	s.Lupa-Recea	BS/MEI	1	146 978,10	10.09.2018		13.09.2018			
16		Sectorul II în s. Lupa-Recea			0,35	s.Lupa-Recea	BS/MEI	1	108 496,59	10.09.2018		13.09.2018			
17		Drum de acces spre mănăstire în s. Sireți			0,35	s.Sireți	BS/MEI	2	975 166,37	21.09.2018		25.09.2018			
18		Drum de acces spre cimitir în s. Roșcani			0,5	s.Roșcani	BS/MEI	2	927 722,53	26.09.2018		30.09.2018			
19		Strada Comunală în s. Micăuți			0,6	s.Micăuți	BS/MEI	2	1 394 722,16	28.09.2018	28.07.2018	01.10.2018			Foto
20		Strada Ștefan Cel Mare în s. Coiușna			0,8	s.Cojușna	BS/MEI	2	1 856 770,96						
21		strada Ștefan cel Mare , sector la moară			0,5	or.Strășeni	BS/MEI	3	740 511,84	01.10.2018		05.10.2018			
22		strada Ștefan cel Mare , 2 sector			0,5	or.Strășeni	BS/MEI	2	1 625 091,31	05.10.2018		12.10.2018			
23		Drum de acces spre s. Saca			0,4	s.Saca	BS/MEI	2	742 193,02	13.10.2018		17.10.2018			
24		Drum de acces spre s. Ghelăuza			0,5	s.Ghelăuza	BS/MEI	2	926 365,55	17.10.2018	23.07.2018	20.10.2018			
25		strada Comunală în s. Onești			1	s.Onești	BS/MEI	1	309 142,20	15.10.2018		16.10.2018			
26		Drum de acces spre s. Scoreni			0,1	s.Scoreni	BS/MEI	2	185 919,36	17.10.2018		19.10.2018			
27		Drum de acces spre cimitir în s. Scoreni			0,5	s.Scoreni	BS/MEI	1	154 177,12	17.10.2018		17.10.2018			
28		Drum de acces spre s. Pânăsești			0,3	s.Pânăsești	BS/MEI	2	696 010,63	20.10.2018		24.10.2018			
29		Drum de acces spre cimitir în s. Căpriană			0,85	s.Căpriană	BS/MEI	1	263 714,86	22.10.2018		23.10.2018			
30		Drum de acces spre OMF în s. Tătărești			0,38	s.Tătărești	BS/MEI	3	482 629,29	14.10.2018		27.10.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Total drumuri comunale și străzi:</i>			17,44	24	0		21 410 350,41					0,00	
		Total raion Strășeni:			21,5	33	0		32 551 559,81					0,00	